

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE (završno)

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|--------------|--|--|------------|--|
| Naziv projekta: | | UREĐENJE OKOLIŠA Dječjeg vrtića u Ražancu | | | | | | | | | | |
| Referentni broj projekta: | | PORL2427 | | | | | | | | | | |
| Broj ugovora o sufinanciranju: | | 06-F-R-0208/15-13 | | | | | | | | | | |
| Korisnik Ugovora o sufinanciranju: | | OPĆINA RAŽANAC | | | | | | | | | | |
| Vrijeme provedbe : | | Od 09. žujka 2015.g. do 26. listopada 2015.g. | | | | | | | | | | |
| Troškovi prema specifikaciji po vrstama radova iz Ugovornog troškovnika | Proračun projekta prema ugovoru | | | | | Stvarna potrošnja | | | | | Odstupanja | |
| | Ukupna cijena u kunama (neto) | PDV 25% | Ukupna cijena u kunama (bruto) | Ukupna cijena u kunama (neto) | PDV 25% | Ukupna cijena u kunama (bruto) | Iznos | u % | objašnjenje odstupanja | | | |
| Zemljani radovi | 121.290,00 | 30.322,50 | 151.612,50 | 99.223,62 | 24.805,91 | 124.029,53 | 27.582,98 | 81,81 | Temeljem stvarno izvedenih radova | | | |
| Betonski i AB radovi | 167.240,00 | 41.810,00 | 209.050,00 | 161.128,60 | 40.282,15 | 201.410,75 | 7.639,25 | 96,35 | Temeljem stvarno izvedenih radova | | | |
| Armirački radovi | 47.600,00 | 11.900,00 | 59.500,00 | 48.384,72 | 12.096,18 | 60.480,90 | -980,90 | 101,65 | Temeljem stvarno izvedenih radova | | | |
| Bravarski radovi | 14.850,00 | 3.712,50 | 18.562,50 | 19.700,00 | 4.925,00 | 24.625,00 | -6.062,50 | 132,66 | Temeljem stvarno izvedenih radova | | | |
| Betonska galanterija | 13.750,00 | 3.437,50 | 17.187,50 | 31.335,15 | 7.833,79 | 39.168,94 | -21.981,44 | 227,89 | Temeljem stvarno izvedenih radova | | | |
| Hortikulturno uređenje | 5.215,00 | 1.303,75 | 6.518,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.518,75 | 0,00 | Temeljem stvarno izvedenih radova | | | |
| Uređenje i opremanje dječjeg igrališta | 41.000,00 | 10.250,00 | 51.250,00 | 40.997,85 | 10.249,46 | 51.247,31 | 2,69 | 99,99 | Temeljem stvarno izvedenih radova | | | |
| Usluge stručnog nadzora | 15.000,00 | 3.750,00 | 18.750,00 | 15.000,00 | 3.750,00 | 18.750,00 | 0,00 | 100,00 | Temeljem stvarno izvedenih radova | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| SVUKUPNO: | 425.945,00 | 106.486,25 | 532.431,25 | 415.769,94 | 103.942,49 | 519.712,43 | 12.718,83 | 97,61 | Temeljem stvarno izvedenih radova | | | |