FINANCIJSKO IZVJEŠĆE (periodično/završno)									
Naziv projekta:	Izgradnja dječjeg vrtića u Ražancu								
Referentni broj projekta:	PORLZ097								
Broj ugovora o sufinanciranju:	05-F-DV-0281/14-13 PORLZ097								
Korisnik Ugovora o sufinanciranju:	Općina Ražanac								
Vrijeme provedbe :	17.09.2014. - u roku 15 dana od dana završetka radova (po dostavi prijedloga konačnog obračuna) 23.04.2015.								
Troškovi prema specifikaciji po vrstama radova iz Ugovornog troškovnika	Proračun projekta prema ugovoru			Stvarna potrošnja			Odstupanja		
	Ukupna cijena u kunama (neto)	PDV 25%	Ukupna cijena u kunama (bruto)	Ukupna cijena u kunama (neto)	PDV 25%	Ukupna cijena u kunama (bruto)	Iznos	u %	objašnjenje odstupanja
1.Građevinski radovi	451.090,50	112.772,63	563.863,13	489.494,50	122.373,63	611.868,13			
2.Obrtnički radovi	608.638,50	152.159,62	760.798,12	567.974,50	141.993,63	709.968,13			
3.Elektroinstalaterski radovi	161.987,00	40.496,75	202.483,75	161.987,00	40.496,75	202.483,75			
4.Hidroinstalaterski radovi	122.281,00	30.570,25	152.851,25	122.281,00	30.570,25	152.851,25			
SVEUKUPNO:	1.343.997,00	335.999,25	1.679.996,25	1.341.737,00	335.434,26	1.677.171,26	2.824,99	0,17%	Temeljem stvarno izved.radova